

COMUNE DI CONDINO
PROVINCIA DI TRENTO

DETERMINAZIONE N. 126
DI DATA 08.10.2015

DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CONDINO CON RIFACIMENTO DEL FONDO. (CUP I26J13000320007 - CIG 6014060F4C).
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì otto del mese di ottobre, nella residenza municipale di Condino, il sottoscritto responsabile del servizio tecnico

A S S U M E

la seguente determinazione.

OGGETTO:	APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL CAMPO DI ALLENAMENTO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO DI CONDINO CON RIFACIMENTO DEL FONDO. (CUP I26J13000320007 - CIG 6014060F4C).
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Posto che, rientrando nei programmi dell'Amministrazione comunale la sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo in erba artificiale, tanto che l'intervento risultava espressamente previsto dal programma generale delle opere pubbliche parte integrante della relazione previsionale e programmatica per il periodo 2014-2016, approvata dal Consiglio comunale, contestualmente al bilancio 2014 e al pluriennale 2014-2016, con deliberazione n. 10 dd. 30.05.2014, la Giunta comunale, con deliberazioni n. 24 dd. 22.05.2013 e n. 28 dd. 27.06.2013, affidò al geom. Tolettini Ugo, iscritto al Collegio dei geometri della Provincia di Trento al n. 2066, gli incarichi di progettazione, direzione, misura e contabilità dei lavori accennati, nonché di coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e la realizzazione dell'opera ed al geologo Lorenzi dott. Germano, iscritto all'Ordine Regionale dei Geologi con il n. 145, l'incarico di redigere la relazione geologica e geotecnica a supporto della progettazione, il tutto per gli importi evidenziati nei provvedimenti; le convenzioni con i professionisti vennero entrambe sottoscritte in data 09.07.2013.

Richiamata la deliberazione n. 69 del 13.11.2014, con la quale la Giunta comunale approvò in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, predisposto in data 26.08.2014 dal geom. Tolettini, completo del piano di sicurezza e coordinamento redatto dallo stesso professionista e della relazione geologica e relazione geotecnica a firma del geologo Lorenzi, nel cui quadro economico la spesa complessiva dell'opera fu quantificata in Euro 260.000,00, di cui Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Atteso che a detta approvazione la Giunta comunale giunse dopo aver:

- a) constatato che, con riferimento al disposto di cui all'art. 2, comma 1-bis, del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163, l'intervento non era frazionabile in lotti funzionali e ciò sia in ragione delle sue caratteristiche e dimensioni, sia perché un eventuale frazionamento non si sarebbe rivelato conveniente sotto il profilo economico;
- b) appurato che erano stati acquisiti:
 - l'autorizzazione della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie rilasciata con deliberazione n. 58/2014 dd. 10.03.2014 (comunicazione del 13.03.2014 prot. n. 002416/16.8), le cui prescrizioni erano state recepite dal progettista nella stesura definitiva del progetto esecutivo;
 - l'autorizzazione, con prescrizioni, del Servizio Bacini Montani – Ufficio Pianificazione, supporto tecnico e demanio idrico di cui alla determinazione n. 258 dd. 03.04.2014 del Dirigente del Servizio citato (comunicazione del 08.04.2014 prot. n. S138/U088/2014/195962/18.5);
 - l'autorizzazione prot. n. S106/14/88368/19.5.4/3MAM/DG/tr dd. 17.02.2014 del Servizio Gestione Strade della Provincia Autonoma di Trento;
- c) preso atto che il Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 di data 30.05.2014, aveva autorizzato per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 114, comma 2 della L.P. 04.03.2008, n. 1 e s.m., il rilascio di autorizzazione a derogare alle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente per i lavori in narrativa e che la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1445 di data 25.08.2014 trasmessa dal Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio con lettera del 10.09.2014 prot. n. S013/2014/479342/18.2.4, aveva rilasciato al Sindaco l'autorizzazione ai sensi degli artt. 110 e 114 della L.P. 04.03.2008, n. 1 per la realizzazione in deroga alle norme di attuazione del P.R.G. dei lavori medesimi, subordinandola alle condizioni e prescrizioni di cui alle autorizzazioni richiamate sub b);
- d) riscontrato che, per effetto del disposto di cui all'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., non era obbligatoria l'acquisizione del parere tecnico amministrativo ed economico di cui all'art. 55 della medesima L.P., trattandosi di progetto il cui importo, considerato al netto degli oneri fiscali, non superava la soglia limite ivi prevista;
- e) accertato che il progetto non doveva essere sottoposto alla verifica di cui all'art. 39 del regolamento di attuazione della L.P. 26/1993, emanato con D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e ciò per effetto del disposto di cui al successivo art. 40, comma 1, operando, come or ora precisato, la deroga alla richiesta di parere prevista dall'art. 58, comma 1, lett. a) della L.P. 26/1993; né per esso trovava applicazione l'istituto della validazione di cui all'art. 41 del D.P.P. citato, non

ricorrendo alcuno dei casi per i quali il comma 1 di detto articolo prevede che la validazione venga effettuata.

Atteso altresì che, con la medesima deliberazione, fu dato atto che l'approvazione del progetto esecutivo equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della L.P. 26/1993 e s.m.; venne inoltre individuata, quale modalità per l'esecuzione dei lavori tra quelle previste dall'art. 29 della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m., quella dell'economia con il sistema del cottimo, secondo le disposizioni di cui all'art. 52 della L.P. 26/1993 ed al Titolo VIII (art. 174 e seguenti) del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg.; fu infine disposto di avvalersi dell'Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) della Provincia Autonoma di Trento per lo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica, stabilendo, in base a quanto previsto dall'art. 178, comma 1 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg., che il responsabile del procedimento procedesse a selezionare le imprese da invitare al confronto concorrenziale utilizzando l'elenco telematico di cui all'art. 54 del medesimo D.P.P..

Richiamata la determinazione n. 121 dd. 17.11.2014, con la quale il progetto esecutivo sopra accennato venne approvato a tutti gli effetti nell'importo complessivo di Euro 260.000,00, di cui Euro 200.000,00 per lavori a base di gara, ivi compresi Euro 1.176,10 di oneri per la sicurezza ed Euro 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione; con lo stesso provvedimento:

- fu dato atto che il finanziamento della predetta spesa di Euro 260.000,00, prevista dal quadro economico di progetto per la realizzazione dell'opera, era assicurato per l'importo di Euro 230.000,00 dai canoni aggiuntivi di cui alla lett. a) dell'art. 1 bis1, comma 15 quater della L.P. 06.03.1998, n. 4 e per Euro 30.000,00 da una quota del fondo per gli investimenti programmati dai Comuni (art. 11 della L.P. 15.11.1993, n. 36 e s.m.);
- si imputò tale spesa ai competenti interventi del bilancio dell'esercizio finanziario 2014;
- fu disposto di provvedere all'esecuzione dei lavori in economia secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 2 della L.P. 10.09.1993, n. 26, con il sistema del cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 52, comma 1 della medesima L.P. e dell'art. 176 del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso, ai sensi dell'art. 39, comma 3 della citata legge, con ammissione del subappalto e con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell'art. 40, comma 1 della L.P. 26/1993;
- venne ulteriormente precisato di delegare la Provincia Autonoma di Trento – Agenzia per gli Appalti e i Contratti (APAC) allo svolgimento della procedura di gara con modalità telematica, nel mentre la sanzione pecuniaria prevista ai sensi dell'art. 35 ter della L.P. 26/1993 fu determinata nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara.

Rilevato che, a seguito di confronto concorrenziale espletato mediante gara telematica dall'Agenzia Provinciale per gli Appalti e Contratti - Servizio appalti - Ufficio procedure telematiche di lavori pubblici, ai sensi dell'art. 33 quater della L.P. 10.09.1993, n. 26 e s.m. e del Titolo IV, Capo V del D.P.P. 11.05.2012, n. 9-84/Leg. e come risulta dal verbale delle operazioni di gara di data 26.01.2015, i lavori furono aggiudicati all'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vezzano (TN), Strada di Pedegaza n. 12, Frazione Ciago, avendo la stessa offerto, sull'importo posto a base di cottimo, al netto degli oneri per la sicurezza, il miglior ribasso percentuale del 7,235%.

Visto il contratto n. 417 di rep. del 03.03.2015 di affidamento, mediante il sistema del cottimo, alla citata impresa Green Scavi s.r.l. dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo per l'importo complessivo di Euro 185.615,09 più I.V.A. nella misura di legge, di cui Euro 184.438,99 più I.V.A. per lavorazioni ed Euro 1.176,10 più I.V.A. per oneri della sicurezza.

Richiamata la propria determinazione n. 84 di data 29.06.2015, con la quale venne approvata, sulla scorta di quanto motivato nelle premesse dell'atto ed ai sensi dell'art. 51 della L.P. 10.09.1993, n. 26, la variante n. 1 al progetto esecutivo dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, così come redatta in data 09.06.2015 dal progettista e direttore dei lavori geom. Tolettini Ugo, non modificativa del totale complessivo dell'opera, mantenuto invariato in Euro 260.000,00, di cui Euro 209.157,68 netti per lavori, ivi compresi Euro 1.485,60 di oneri per la sicurezza ed Euro 50.842,32 per somme a disposizione dell'amministrazione, senza alcun supero dell'importo complessivo inizialmente impegnato per il progetto ed interamente finanziato; in ordine ai lavori di variante, la Commissione per la Pianificazione Territoriale del Paesaggio, con deliberazioni n. 103/2015 del 23.03.2015 e n. 199/2015 del 14.05.2015, aveva concesso l'autorizzazione di competenza; con propria nota prot. n. 3931 del 29.06.2015, resa ai sensi dell'art. 110 della L.P. 04.03.2008, n. 1, fu attestata la conformità urbanistica delle opere alle previsioni degli strumenti di pianificazione e alle norme in vigore; in base a quanto stabilito dall'art. 58, comma 1, lett. b) della L.P. 26/1993 non era invece richiesto il parere degli organi consultivi di cui all'art. 55 della medesima legge.

Rilevato che, con atto di sottomissione rep. n. 421 dd. 01.07.2015, i lavori suppletivi conseguenti alla variante vennero affidati mediante atto di sottomissione all'originario contraente impresa Green Scavi s.r.l., per il maggior importo netto di Euro 23.542,59 rispetto a quello previsto nell'originario contratto di cottimo fiduciario n. 417 di rep. del 03.03.2015, in quanto tale contenuto entro il limite del sesto quinto dell'importo di detto contratto.

Accertato che i lavori sono stati ultimati in tempo utile il 30.07.2015, come risulta dal relativo certificato

allegato alla contabilità finale predisposta dal direttore dei lavori geom. Tolettini Ugo.

Presa visione degli atti di contabilità finale e, in particolare, del certificato di regolare esecuzione redatto dal professionista in data 31.08.2015, dal quale si evince che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di Euro 209.157,68.

Atteso che all'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vezzano (TN), Strada di Pedegaza n. 12, Frazione Ciago, esecutrice dei lavori, sono stati liquidati acconti, sulla base di stati di avanzamento, per complessivi Euro 139.200,00, per cui alla stessa rimane da liquidare l'importo a saldo di Euro 69.957,68 più I.V.A. di legge.

Vista la relativa fattura n. 22/2015-PA del 14.09.2015, emessa dall'impresa nell'importo complessivo di Euro 76.953,45.

Verificati gli importi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'opera ed analiticamente esposti nel prospetto riepilogativo della spesa sotto riportato.

Visto il decreto sindacale prot. n. 2960 del 27.05.2010 di nomina dei responsabili di servizio.

Visto l'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2015.

Vista la L.P. 10.09.1993, n. 26 ed il relativo regolamento di esecuzione - D.P.P 11.05.2012, n. 9-84/Leg..

Visto il T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Visto il regolamento di contabilità,

DETERMINA

1. Di approvare la contabilità finale e, in particolare, il certificato di regolare esecuzione dd. 31.08.2015 dei lavori di sistemazione del campo di allenamento presso il centro sportivo di Condino con rifacimento del fondo, predisposti dal geom. Tolettini Ugo e dai quali si evince che i lavori medesimi sono stati eseguiti dall'impresa Green Scavi s.r.l., con sede a Vezzano (TN), Strada di Pedegaza n. 12, Frazione Ciago, codice fiscale e partita I.V.A. 01677650226, per l'importo complessivo di Euro 209.157,68 al netto d'I.V.A..
2. Di liquidare all'impresa Green Scavi s.r.l. il credito a saldo di Euro 69.957,68 più I.V.A. di legge, come desunto dagli atti contabili sopra citati, giusta fattura n. 22/2015-PA del 14.09.2015 di complessivi Euro 76.953,45.
3. Di emettere il mandato di pagamento di cui al precedente punto con imputazione agli interventi 2060201 (capitolo 3621) in conto residui e 2060206 (capitolo 3630) in conto residui del bilancio dell'esercizio finanziario 2015.
4. Di approvare il sotto riportato prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA

TOTALE LAVORI	€	209.157,68
---------------	---	------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

• spese tecniche	€	21.800,00
• spesa per relazione geologica	€	1.821,53
• oneri previdenziali 4% su spese tecniche	€	872,00
• oneri previdenziali 2% relazione geologica	€	36,43
• I.V.A. 10% su lavori	€	20.915,77
• I.V.A. 22% su spese tecniche e oneri previdenziali	€	4.987,84
• I.V.A. 21% su spesa per relazione geologica e oneri prev.	€	390,17

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	50.823,74
-----------------------------	---	-----------

TOTALE SPESA SOSTENUTA	€	259.981,42
------------------------	---	------------

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
f.to Butterini Pietro

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del regolamento di contabilità.

Lì 08.10.2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Bodio Remo

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo telematico dal 08.10.2015 al 18.10.2015.

IL FUNZIONARIO INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Mazzocchi Manuela

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Lì 08.10.2015

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Mazzocchi Manuela